

Фактура

Номер: 0000002114

Дата: 02.06.2020

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна
Ид. № 000083067
ДДС ид.№ BG000083067
Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Ид.№ 109514464
ДДС ид.№ BG109514464
Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5
Банка: Интернешънъл Асет банк
BIC:IABGBGSF, IBAN:BG03IABG74901050087201

ОРИГИНАЛ

№	Описание	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Изпълнени СМР съгл.договор от 29.10.2019 г. и протокол обр.19-10 за обект:				
2	Преустройство и промяна предназначението на столова в Зала за културни				
3	мероприятия кв.33,25 м.р-н ,гр.Варна-Първа езикова гимназия-Варна	бр.	1	82446.59	82446.59
4	Приспада се аванс 20%	бр.	1	-16489.31	-16489.31

ДДС: тринадесет хиляди сто деветдесет и един лева и 46ст.

Стойност: 65957.28

Общо: седемдесет и девет хиляди сто четиридесет и осем лева и 74ст.

Данъчна основа: 65957.28

Основание:

ДДС 20%: 13191.46

Получател подпис:

Съставил подпис и печат:

Сума за плащане: 79148.74

Тип плащане: По банка

дир.Веселин Василев

Атанаска Андреева



Дата на данъчното събитие:

02.06.2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна
 КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОБР.19 №10 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 12.05 2020 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр.Варна; ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ:инж.Красимир Николов ; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: инж.Стоян Стоянов-Управител на "СС-КОНСУЛТ"ЕООД; и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж. Даниел Атарян, след проверка на МЯСТО УСТАНОВИХМЕ, че към 12.05.2020 год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол		
			Количество	Ед. цена	Стойност
ЧАСТ ОВК					
1. Вентилация зала					
1	Доставка и монтаж на рекуператорна приточно - смукателна централа, състояща се от: подаващ вентилатор - L _{пр} =9000m ³ /h, ΔP _{ext} =380Pa - 1бр.; смукателен вентилатор - L _{пр} =9000m ³ /h, ΔP _{ext} =380Pa - 1бр.; топлинен регистър Q _{от} =75kW, вода 80/60°C - 1бр.; рекуператор пластинчат - L=9000m ³ /h - 1бр.; филтърна секция - 2бр.; ПЖР - 2бр.; маншети за вентилатор - 4бр; сензор за скъсан ремък - 2бр.; сензор за замърсен филтър - 2бр.; управление - 1бр.	бр.	1,00	21 262,77	21 262,77
2	Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител MS 10/60, 640/450/1225 - 4к, тип TROX	бр.	4,00	403,70	1 614,80
3	Доставка и монтаж на решетка RWR-4 315+TC+(B1), с кутия	бр.	16,00	576,18	9 218,88
4	Доставка и монтаж на решетка SPK4+DS 444, с кутия	бр.	4,00	94,82	379,28
5	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 200/200, с кутия	бр.	4,00	50,12	200,46
6	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 1200/400	бр.	4,00	299,38	1 197,50
7	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 400/600	бр.	2,00	158,22	316,45
8	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф160	м.л.	12,00	4,46	53,46
9	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф315	м.л.	60,00	6,48	388,74
10	Доставка и монтаж на НЖР с предпазна мрежа 1200/800	бр.	1,00	385,88	385,88
11	Доставка и монтаж на мрежена решетка 1000/800	бр.	1,00	118,36	118,36
12	Доставка и монтаж на вентилационни канали от поцинкована ламарина	м ²	680,00	55,70	37 878,72
13	Доставка и монтаж на топлоизолация за вентилационни канали	м ²	12,00	7,46	89,50
14	Конструкция за укрепване	кг	850,00	2,55	2 169,20
15	Доставка и монтаж на ППК 600/400	бр.	4,00	409,86	1 639,44
16	Доставка и монтаж на ППК 200/200	бр.	1,00	308,66	308,66
18	Изпитване на вентилационна уредба	бр.	2,00	143,00	286,00
19	Наладка на вентилационна уредба	бр.	2,00	463,10	926,20
2. Вентилация тоалетни					
1	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за баня с обратна клапа L=90 m ³ /h	бр.	3,00	41,80	125,40
2	Доставка и монтаж на мрежена решетка ф100	бр.	3,00	15,60	46,79
3	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100	бр.	3,00	54,43	163,28
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110	м.л.	10,00	14,20	142,00
5	Доставка и монтаж на PVC коляно ф110	бр.	8,00	10,20	81,60
6	Изпитване на вентилационна уредба	бр.	3,00	12,10	36,30
7	Наладка на вентилационна уредба	бр.	3,00	17,60	52,80

3. Топлозахранване топлинен регистър					
1	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=3,2m³/h, h=7,5 м.в.ст. - честотно регулиране	бр.	1,00	915,20	915,20
2	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил 2", комплект с задвижка и управление	бр.	1,00	546,26	546,26
3	Доставка и монтаж на сферичен вентил 2"	бр.	2,00	42,53	85,05
4	Доставка и монтаж на обратна клапа 2"	бр.	1,00	55,99	55,99
5	Доставка и монтаж на сферичен вентил 1/2"	бр.	2,00	7,85	15,71
6	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител	бр.	4,00	11,62	46,46
8	Доставка и монтаж на черна газова тръба 2"	м.л.	25,00	35,49	887,15
9	Доставка и монтаж на топлоизолация за черна газова тръба 2"	м.л.	25,00	4,54	113,58
10	Доставка и монтаж на колена гладко огънати за черна газова тръба 2"	бр.	20,00	12,39	247,72
11	Направа студена проба	бр.	1,00	225,50	225,50
12	Направа топла проба	бр.	1,00	225,50	225,50
				Обща стойност СМР без ДДС:	82446,59
				ДДС 20%:	16489,32
				Обща стойност СМРс вкл. ДДС:	98935,91



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВА ВАСИЛОВА ГИМНАЗИУМ

ИНВ. КОНТРОЛ: Инж. К. Николов



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: Инж. С. СТОЯНОВ



ИЗПЪЛНИТЕЛ: Инж. Д. АТТАРЯН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ДВУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 22.05 2020 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след проверка на място установихме, че към 22.05 2020 год. са завършени следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол
			Количество
	ЧАСТ ОВК		
	1. Вентилация зала		
1	Доставка и монтаж на рекуператорна приточно - смукателна централа, състояща се от: подаващ вентилатор - $L_{pr}=9000m^3/h$, $\Delta P_{ext}=380Pa$ - 1бр.; смукателен вентилатор - $L_{pr}=9000m^3/h$, $\Delta P_{ext}=380Pa$ - 1бр.; топлинен регистър $Q_{ot}=75kW$, вода $80/60^{\circ}C$ - 1бр.; рекуператор пластинчат - $L=9000m^3/h$ - 1бр.; филтърна секция - 2бр.; ПЖР - 2бр.; маншети за вентилатор - 4бр.; сензор за скъсан ремък - 2бр.; сензор за замърсен филтър - 2бр.; управление - 1бр.	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител MS 10/60, 640/450/1225 - 4к, тип TROX	бр.	4,00
3	Доставка и монтаж на решетка RWR-4 315+TC+(B1), с кутия	бр.	16,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж. Марио Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

И.Е.К.О.С.З.Р.С.А.

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 09.04.2020 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител

2. **Консултанта (строителен надзор):** инж. Христина Кънчева – технически правоспособно лице по част „ОВК“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор

3. **Проектанта:** инж. Александър Маринов – проектант по част „ОВК“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
ЧАСТ ОВК					
2. Вентилация тоалетни					
1	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за баня с обратна клапа L=90 m ³ /h	бр.	3,00	3,00	Добра
2	Доставка и монтаж на мрежена решетка ф100	бр.	3,00	3,00	Добра
3	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100	бр.	3,00	3,00	Добра
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110	м.л.	10,00	10,00	Добра
5	Доставка и монтаж на PVC коляно ф110	бр.	8,00	8,00	Добра
6	Изпитване на вентилационна уредба	бр.	3,00	3,00	Добра
7	Наладка на вентилационна уредба	бр.	3,00	3,00	Добра

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Христина Кънчева)

3.
(инж. Александър Маринов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:

(инж. Стоян Стоянов)



Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 09.04.2020 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** инж. Христина Кънчева– технически правоспособно лице по част „ОВК” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** инж. Александър Маринов – проектант по част „ОВК”


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
ЧАСТ ОВК					
3. Топлозахранване топлинен регистър					
1	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=3,2m ³ /h, h=7,5 м.в.ст. - честотно регулиране	бр.	1,00	1,00	Добра
2	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил 2", комплект с задвижка и управление	бр.	1,00	1,00	Добра
3	Доставка и монтаж на сферичен вентил 2"	бр.	5,00	2,00	Добра
4	Доставка и монтаж на обратна клапа 2"	бр.	1,00	1,00	Добра
5	Доставка и монтаж на сферичен вентил 1/2"	бр.	2,00	2,00	Добра
6	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител	бр.	6,00	4,00	Добра

8	Доставка и монтаж на черна газова тръба 2"	м.л.	215,00	25,00	Добра
9	Доставка и монтаж на топлоизолация за черна газова тръба 2"	м.л.	215,00	25,00	Добра
10	Доставка и монтаж на колена гладко огънати за черна газова тръба 2"	бр.	28,00	20,00	Добра

1. 
 (инж. Марио Георгиев)

2. 
 (инж. Христина Кънчева)

3. 
 (инж. Александър Маринов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:
 (инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 09.04.2020 г. подписаните представители на:

1. **Строителя:** “СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** инж. Христина Кънчева– технически правоспособно лице по част „ОВК” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** инж. Александър Маринов – проектант по част „ОВК”


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:


№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
ЧАСТ ОВК					
1. Вентилация зала					
1	Доставка и монтаж на рекуператорна приточно - смукателна централа, състояща се от: подаващ вентилатор - Lпр=9000m ³ /h, ΔPext=380Pa - 1бр.; смукателен вентилатор - Lпр=9000m ³ /h, ΔPext=380Pa - 1бр.; топлинен регистър Qот=75kW, вода 80/60°C - 1бр.; рекуператор пластинчат - L=9000m ³ /h - 1бр.; филтърна секция - 2бр.; ПЖР - 2бр.; маншети за вентилатор - 4бр; сензор за скъсан ремък - 2бр.; сензор за замърсен филтър - 2бр.; управление - 1бр.	бр.	1,00	1,00	Добра
2	Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител MS 10/60, 640/450/1225 - 4к, тип TROX	бр.	4,00	4,00	Добра
3	Доставка и монтаж на решетка	бр.	16,00	28,00	Добра

	RWR-4 315+TC+(B1), с кутия				
4	Доставка и монтаж на решетка SPK4+DS 444, с кутия	бр.	4,00	4,00	Добра
5	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 200/200, с кутия	бр.	4,00	4,00	Добра
6	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 1200/400	бр.	4,00	4,00	Добра
7	Доставка и монтаж на решетка HN+RG 400/600	бр.	2,00	2,00	Добра
8	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф160	м.л.	12,00	18,00	Добра
9	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф315	м.л.	60,00	122,00	Добра
10	Доставка и монтаж на НЖР с предпазна мрежа 1200/800	бр.	1,00	1,00	Добра
11	Доставка и монтаж на мрежена решетка 1000/800	бр.	1,00	1,00	Добра
12	Доставка и монтаж на вентилационни канали от поцинкована ламарина	м ²	680,00	700,00	Добра
13	Доставка и монтаж на топлоизолация за вентилационни канали	м ²	12,00	332,00	Добра
14	Конструкция за укрепване	кг.	850,00	950,00	Добра
15	Доставка и монтаж на ППК 600/400	бр.	4,00	6,00	Добра
16	Доставка и монтаж на ППК 200/200	бр.	1,00	2,00	Добра
18	Изпитване на вентилационна уредба	бр.	2,00	2,00	Добра
19	Наладка на вентилационна уредба	бр.	2,00	2,00	Добра

1. 
 (инж. Марио Георгиев)

2. 
 (инж. Христина Кънчева)

3. 
 (инж. Александър Маринов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
 (инж. Стоян Стоянов)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ПРОТОКОЛ

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия

Комисията, назначена със Заповед № *PD 07-1200/06.04.2020* Г.
на на възложителя : ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, със седалище и адрес гр. Варна, ул.
„Подвис“ №29, представлявана от Веселин Иванов Василев - директор
(длъжност на подписалия заповедта)

в състав:

Председател : Виолета Добрева Витлянова – зам. директор
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Членове :

1. инж. Марио Георгиев - Технически ръководител
2. инж. Александър Маринов – Проектант по част ” ОВК ”
3. инж. Христина Кънчева – СН по част ” ОВК ”

извърши 72 - часови изпитвания при експлоатационни условия на строежа

Хидравлична проба при експлоатационни условия на отоплителна инсталация

(етапа, частта от него)

в съответствие с утвърдения пусков график през периода от 08:00 ч. на
06.04.2020г. до 08:00 ч. на 09.04.2020г.

(ако има отклонение от техническите графици, те се отбелязват)

1. Строеж (част от него, етап), на който е проведена пробата : ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор
10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ находяща се в
УПИ II-247 – „за училище“, /с идентификатор 10135.2553.247/, кв.33, по плана на 25-ти
м.р.,гр. Варна

2. Основни параметри на машините и съоръженията : Проба при експлоатационни
условия на отоплителна и вентилационна инсталации.

3. Технологични натоварвания : Отопление при *4,5*..... атм. И вентилация при
нормална работа.

(Посочват се технологичните натоварвания на водещите машини и съоръжения, като се
сравняват с номиналните по проект или заводските документи на оборудването.

Фактическите натоварвания да се дадат по периоди от време така, както са се променяли)

4. Престой : Няма констатирани такива

(отбелязват се по време престойте на технологичните линии или на отделни машини и съоръжения, както и анализ на причините за престой)

5. Резултати от 72 - часовите проби : Извършените СМР отговарят на проектите и нормите. Констатира се липса на течове по отоплителната инсталация.

(констатации на комисията от проведените 72-часови проби при експлоатационни условия на строежа, етапа или частта от него за доказване техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.)

6. Недостатъци на машините и съоръженията, появили се при 72-часовите проби :
Не бяха открити.

(изброяват се по видове, като се разделят на недостатъци по причина на доставчика и други, по причина на строителя на строителните и монтажните работи) Въз основа на проведената 72-часова проба и направените констатации комисията дава следното)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Спазени са изискванията за безопасност и експлоатационна пригодност, съобразно действащата Нормативна уредба.

(комисията прави обоснована оценка дали монтираните машини и съоръжения са показали отклонения, недопустими по отношение хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда и пожарната безопасност съгласно стандартизационните документи и дали са постигнати техническите параметри, проектната мощност и качеството на продукцията)

Комисия :

Председател :

/ Виолета Витлянова /

Членове : 1. 2. 3.

инж. Марио Георгиев / / инж. Александър Маринов / / инж. Христина Кънчева /

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА В „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ПРОТОКОЛ

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия

Комисията, назначена със Заповед № *РД07-1200/06.04.2020*
на на възложителя : ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, със седалище и адрес гр. Варна, ул.
„Подвис“ №29, представлявана от Веселин Иванов Василев - директор
(длъжност на подписалия заповедта)

в състав:

Председател : Виолета Добрева Витлянова – зам. директор
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Членове :

1. инж. Марио Георгиев - Технически ръководител
2. инж. Александър Маринов – Проектант по част ” ОВК ”
3. инж. Христина Кънчева – СН по част ” ОВК ”

извърши 72 - часови изпитвания при експлоатационни условия на строежа

Хидравлична проба при експлоатационни условия на отоплителна инсталация

(етапа, частта от него)

в съответствие с утвърдения пусков график през периода от 08:00 ч. на
06.04.2020г. до 08:00 ч. на 09.04.2020г.

(ако има отклонение от техническите графици, те се отбелязват)

1. Строеж (част от него, етап), на който е проведена пробата : ПРЕУСТРОЙСТВО И
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор
10135.2553.247.1 – СТОЛОВА В „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ находяща се в
УПИ II-247 – „за училище“, /с идентификатор 10135.2553.247/, кв.33, по плана на 25-ти
м.р.,гр. Варна

2. Основни параметри на машините и съоръженията : Проба при експлоатационни
условия на отоплителна и вентилационна инсталации.

3. Технологични натоварвания : Отопление при *4,5*..... атм. И вентилация при
нормална работа.

(Посочват се технологичните натоварвания на водещите машини и съоръжения, като се
сравняват с номиналните по проект или заводските документи на оборудването.

Фактическите натоварвания да се дадат по периоди от време така, както са се променяли)

4. Престой : Няма констатирани такива

(отбелязват се по време престойте на технологичните линии или на отделни машини и съоръжения, както и анализ на причините за престой)

5. Резултати от 72 - часовите проби : Извършените СМР отговарят на проектите и нормите. Констатира се липса на течове по отоплителната инсталация.

(констатации на комисията от проведените 72-часови проби при експлоатационни условия на строежа, етапа или частта от него за доказване техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.)

6. Недостатъци на машините и съоръженията, появили се при 72-часовите проби :
Не бяха открити.

(изброяват се по видове, като се разделят на недостатъци по причина на доставчика и други, по причина на строителя на строителните и монтажните работи) Въз основа на проведената 72-часова проба и направените констатации комисията дава следното)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Спазени са изискванията за безопасност и експлоатационна пригодност, съобразно действащата Нормативна уредба.

(комисията прави обоснована оценка дали монтираните машини и съоръжения са показали отклонения, недопустими по отношение хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда и пожарната безопасност съгласно стандартизационните документи и дали са постигнати техническите параметри, проектната мощност и качеството на продукцията)

Комисия :

Председател :

/ Виолета Витлянова /

Членове : 1. 2. 3.

инж. Марио Георгиев / / инж. Александър Маринов / / инж. Христина Кънчева /